SBTi 감축목표 이행 관리대장

기업명	SDFOOD
기준 연도	2025년
최종 목표	2030년까지 21% 감축

연도 (Year)	**목표(tCO2e)**	실적			**달성률 (%)**	**목표달성 연간 추진 계획**
		Scope1	**Scope2**	**합계 (tCO2e)**		
2025 (기준)	1,694.510	322.42	1,372.09	1,694.51	0%	**[기준연도]** 인벤토리 구축 완료
2026	1,694.510	322.42	1372.09	1694.51	0%	태양광설치 검토 및 설계
2027	1,694.510	322.42	1372.09	1694.51	0%	고효율 공기압축기 검토 및 설계
2028	1,694.510	322.42	1372.09	1694.51	0%	냉각탑,BOILER 검토 및 설계
2029	1,694.510	322.42	1372.09	1694.51	0%	태양광,공기압축기, 냉각탑, BOILER시공 및 시운전완료
2030 (중간)	1,322.270	168.53	1,153.74	1322.27	21.967	**[온실가스 감축계획(기준년도 2025년)-> 2030년 까지 목표 21% 감축]** 1) 자가소비 태양광 발전(206,256kwh/년 96.17 tCO2e) 2) 공기압축기 전력 절감량 : 489,600KWH/년 - 389,086KWH/년 = 100,514 KWH/년 224.93 tCO2e/년 - 178.75 tCO2e/년 = 46.86tCO2e/년 3) BOILER LNG가스절감량 : 498,951 N㎥/yr(1,073 tCO2eq/yr) - 428,606 N㎥/yr(922tCO2eq/yr) = 70,345 N㎥/yr(153.89tCO2eq/yr) 4) 냉각탑 1,795,200kwh/yr(825tCO2eq/yr) - 1,633,631kwh/yr(750.5tCO2eq/yr) = 161,569kwh/yr(75.33tCO2eq/yr) **[2025년 기준 온실가스 감축량]** Scope 1 = 153.89 Scope 2 = 218.36 Scope1+2 = 372.25
						산출근거 : 기후환경 에너지부: 외부감축사업 온실가스 감축량 산정 방법론(제24조 관련)

100.00%